

## Tranche de confortation

Conformément au planning établi fin juillet, les entreprises sont à pied d'œuvre depuis le 2 septembre.

Les travaux de maçonnerie sur la **façade ouest** ont été réalisés.

Le travail de restauration de la **charpente / toiture** au niveau du raccord nef-clocher est en cours. La partie charpente est faite et les couvreurs-zingueurs prendront le relais ; le travail se poursuivra **jusqu'au 10 novembre**.

Avec les travaux de suivi **clocher** (réalisés) et le traitement **mérule** pour la sacristie, la fin des

travaux de la Tranche de confortation est ainsi prévue courant **deuxième quinzaine de novembre**.

Sous la maîtrise d'œuvre de CROISÉE D'ARCHI, les entreprises retenues, DEMARS pour la maçonnerie, BEAUFILS pour la charpente / couverture, se sont montrées compétentes, ponctuelles, et efficaces.

La **réouverture** de l'édifice, envisagée d'ici **fin d'année 2024**, devient un objectif proche et bien tangible.

## Tranche 2

La suite des travaux, la Tranche 2, concerne la réfection de la **charpente / couverture de la nef**. Le volet technique est prêt. Le financement est en cours de finalisation.

Outre les aides du Département et de la Région, nous poursuivons la collecte avec la Fondation du Patrimoine et sollicitons les mécénats, Fondations et entreprises.

Le 30 septembre 2024

**Jean Bernard,**  
président  
de Gresse Choeur à Coeur

**Jac Samson,**  
conseiller municipal  
en charge de la rénovation de l'église

